

COMUNE DI GALATRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

Oggetto: Lavori di “**Riqualificazione energetica ed illuminotecnica dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Galatro**”. POR FERS 2007-2013 Linea d’Intervento 2.1.2.1, D.D.G. n°3068 del 10/03/2010 – **LIQUIDAZIONE ONERI S.A.L. FINALE E C.R.E. -----**

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione G.M. n°59 del 09/05/2013, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/05/2013 dal 31/07/2013;

Vista la Deliberazione G.M. n°61 del 09/05/2013 recante Assegnazione Provvisoria capitoli PEG ai Responsabili dei Servizi periodo dal 01/05/2013 al 31/07/2013;

Visto il Decreto di Nomina quale Responsabile U.O. LL.PP. – Urbanistica, Erp, Patrimonio, Ambiente e Territorio ed Affari Termali, prot. n°2357 del 15/05/2013;

Visto L’Atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°2360 del 15/05/2013;

PREMESSO:

- che la Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche - ha approvato l’*“Avviso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico”*, prevedendo un investimento complessivo di 11.500.000,00 di Euro da far valere sui fondi del POR Calabria 2007/2013 - Asse II Energia - Obiettivo specifico 2.1: *“Promuovere e sostenere l’attività di filiere produttive connesse alla diversificazione delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia con fonti rinnovabili e al risparmio energetico”*; linea di intervento 2.1.2.1 *“Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell’energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali”*, di cui al Decreto n.3068 del 10/03/2010;

Vista la Deliberazione G.M. n°78 del 24/05/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento redatto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di €80.000,00;

Visto il Decreto D.G. n°674 del 23/01/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi a contributo, tra cui il Comune di Galatro alla Posizione n°77 con un punteggio pari 75,97 e di conseguenza l’importo concesso pari ad €80.000,00 a totale carico della Regione Calabria

Vista la Deliberazione G.M. n°17 del 16/02/2012 con la quale questo Ente ha preso atto del D.D.G. n°674 del 23/01/2012 nonché ha approvato lo schema di Convenzione e del Disciplinare d’Obblighi;

Vista la nota della Regione Calabria, Dipartimento n°5 “Attività Produttive” prot. n°107937/siar del 26/03/2012 con la quale è stata trasmessa la Convenzione Rep. n°397 del 24/02/2012 ed il Disciplinare d’obblighi dettanti criteri e modalità per l’attuazione dell’intervento;

Vista la Determinazione S.T. n°111 del 21/05/2012 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione dei servizi tecnici di Progettazione Definitiva-Esecutiva, D.L. e Coordinamento Sicurezza, all’Ing. E. Susanna;

Vista la Deliberazione G.M. n°93 del 12/07/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera, del quale si riporta il quadro economico:

(QUADRO A)

A)	Per Lavori	Imp. parziali	Imp. totali
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	€64.183,57	€64.183,57
A.2	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.925,51	€ 1.925,51
	TOTALE LAVORI	€66.109,07	€66.109,07
B)	Per Somme a disposizione dell’Amministrazione		

B.1	IVA sui lavori (10%)			€ 6.610,91	€ 6.610,91
B.2	Spese informazione			€ 800,00	€ 800,00
B.3	Spese Tecniche		Prestazione ed attività		
	B.3.1	- Progettazione Definitiva ed Esecutiva		€ 1.514,05	
	B.3.2	- Coordinamento Sicurezza		€ 1.487,40	
	B.3.3	- Direzione Lavori e C.R.E.		€ 1.548,46	
		Totale Competenze		(€ 4.549,91)	
	B.3.4	- Costi Pubblicità Bandi e oneri connessi;		€ 393,87	
	B.3.5	- Oneri Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici		€ 30,00	
	B.3.6	- Incentivo al Rup (25% di 2%)		€ 330,54	
	B.3.7	- Oneri Previdenziali (4%) su comp. tecniche		€ 182,00	
	B.3.8	- Iva su competenze tecniche ed Inarcassa (21%)		€ 993,70	
		Totale punto B.3			€ 6.480,02
		Totale Somme a Disposizione			€ 13.890,93
		Importo Complessivo del Progetto (A+B)			€ 80.000,00
		Importo Finanziamento Regionale			€ 80.000,00

Vista la Determinazione S.T. n°169 del 12/07/2012, emessa ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;

Vista la Determinazione S.T. n°188 del 27/07/2012 con la quale è stato approvato il verbale di gara di 1ª Fase e l'elenco delle imprese ammesse e non;

Vista la Determinazione S.T. n°198 del 06/08/2012 con la quale, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è stata disposta, conseguentemente all'esperimento della gara d'appalto, l'Aggiudicazione Provvisoria dei lavori all'impresa **"Impianti Elettrici Publilux srl"** con sede in via Gramsci n°38, Delianuova (RC) la cui offerta economica di aggiudicazione è pari al **28,5792%**;

Vista la Determinazione S.T. n°201 del 10/08/2012 con la quale è stata disposta l'**Aggiudicazione Definitiva** dei Lavori all'impresa **"Impianti Elettrici Publilux srl"** con sede in via Gramsci n°38, Delianuova (RC) per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 28,5792%, pari ad €47.765,93 (lavori ed oneri) oltre IVA (al 10%);

Visto il Contratto d'appalto a rogito segretario Comunale rep. n°450 in data 17/09/2012 e registrato a Palmi il 25/09/2012 al n°315 Vol. 1°;

Vista la Determinazione S.T. n°229 del 20/09/2012 di rimodulazione del Q.E. a seguito di procedura di gara, e che di seguito si riporta:

(QUADRO B)

A)	Per Lavori			Imp. parziali	Imp. totali
A.1	Importo lavori (al netto ribasso d'asta del 28,5792%)			€45.840,42	€45.840,42
A.2	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso			€ 1.925,51	€ 1.925,51
			TOTALE LAVORI	€47.765,93	€47.765,93
B)	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	IVA sui lavori (10%)			€ 4.776,59	€ 4.776,59
B.2	Spese informazione			€ 800,00	€ 800,00
B.3	Spese Tecniche		Prestazione ed attività		
	B.3.1	- Progettazione Definitiva ed Esecutiva		€ 1.514,05	
	B.3.2	- Coordinamento Sicurezza		€ 1.487,40	
	B.3.3	- Direzione Lavori e C.R.E.		€ 1.548,46	
		Totale Competenze		(€ 4.549,91)	
	B.3.4	- Costi Pubblicità Bandi e oneri connessi;		€ 393,87	
	B.3.5	- Oneri Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici		€ 30,00	
	B.3.6	- Incentivo al Rup (25% di 2%)		€ 330,54	
	B.3.7	- Oneri Previdenziali (4%) su comp. tecniche		€ 182,00	
	B.3.8	- Iva su competenze tecniche ed Inarcassa (21%)		€ 993,70	
		Totale punto B.3			€ 6.480,02
		Totale Somme a Disposizione			€ 12.056,61
		Importo Complessivo del Progetto (A+B)			€ 59.822,54
		Importo Finanziamento Regionale			€ 80.000,00
		Economie Conseguite			€ 20.177,46

Vista l'autorizzazione del Rup alla consegna dei lavori, prot. n°5044 del 17/09/2012;

Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto il 20/09/2012, tra il D.L. e l'impresa esecutrice, e registrato al prot. n°5124 del 20/09/2012;

Vista la Determinazione S.T. n°272 del 29/10/2012 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1 dell'importo di €48.623,58 al lordo del ribasso del 28,5792% oltre €1.800,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%;

Visto il Certificato di Pagamento n°1, emesso dal Rup in data 29/10/2012 per l'importo netto complessivo di €39.989,08 di cui €36.353,71 per lavori ed oneri sicurezza ed €3.635,37 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°134 del 15/11/2012 con la quale, nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, giusto D.D.G. n°15395 del 29/10/2012, è stata autorizzata la liquidazione in anticipazione di un acconto di €24.000,00 del S.A.L. n°1, pari all'importo oggetto del primo trasferimento regionale;

Vista la Determinazione S.T. n°293 del 20/11/2012 con la quale è stato liquidato, nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, un acconto del S.A.L. n°1 per l'importo di €24.000,00;

Vista la Determinazione S.T. n°305 del 07/12/2012 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°2 ed Ultimo dell'importo di €64.183,57 al lordo del ribasso del 28,5792% oltre oneri sicurezza ed IVA al 10%;

Visto il Certificato di Pagamento n°2, emesso dal Rup in data 20/11/2012, per l'importo netto complessivo di €12.301,32 di cui €11.183,02 per lavori ed oneri sicurezza ed €1.118,30 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°149 del 13/12/2012, con la quale, nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, è stata autorizzata la liquidazione in anticipazione del Saldo del S.A.L. n°1 per l'importo di €15.989,08;

Vista la Determinazione S.T. n°312 del 14/07/2012 con la quale è stato liquidato, nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, il saldo del S.A.L. n°1 per l'importo di €15.989,08;

Vista la Determinazione S.T. n°319 del 19/12/2012 con la quale è stato approvato lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione), depositati dal D.L. in data 19/11/2012 prot. n°6157 che evidenzia un credito residuo, a favore dell'impresa esecutrice, di complessivi €252,12 di cui €229,20 per ritenute eseguite sui lavori ed €22,92 per IVA al 10%, del quale si riporta il Q.E. Finale relativo ai lavori:

(QUADRO C)

A)	Per Lavori	Imp. da finanziamento	Imp. Totali da progetto Esecutivo	Importi a seguito di gara d'appalto	Importi Stato Finale
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€63.200,00	€ 64.183,57	€ 45.840,42	€ 45.840,42
A.2	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.750,00	€ 1.925,51	€ 1.925,51	€ 1.925,51
	TOTALE LAVORI (A)	€64.950,00	€ 66.109,07	€ 47.765,93	€47.765,93
B)	Per Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	IVA sui lavori 10%	€ 6.495,00	€ 6.610,91	€ 4.776,59	€ 4.776,59
	Totale somme a disposizione per lavori (B)	€ 6.495,00	€ 6.610,91	€ 4.776,59	€ 4.776,59
	Importo Complessivo del Progetto (A+B)	€71.445,00	€ 72.719,98	€ 52.542,52	€52.542,52

Vista la Deliberazione G.M. n°62 del 16/05/2013 con la quale tra l'altro è stata autorizzata la liquidazione degli oneri del S.A.L. Finale dell'importo complessivo di €252,12 in anticipazione ed a valere sul Por FESR 2007-2013 Linea d'Intervento 2.1.2.1, D.D.G. n°674 del 23/01/2012;

Vista la Fattura n°13 del 20/12/2013 rilasciata dall'impresa esecutrice, registrata agli atti di questo Ente il 21/12/2012 prot. n°6683, dell'importo complessivo di €252,12 di cui €229,20 per trattenute sui lavori ed €22,92 per Iva al 10%;

Visto il DURC dell'impresa esecutrice, C.I.P. n°20120692054521 del 21/12/2012, rilasciato con esito regolare dall'INPS in data 08/01/2013;

Ritenuto può darsi corso alla liquidazione del S.A.L. Finale;

Richiamato il numero Gara che è: **4376862**;

Richiamato il Codice CIG che è: **4426594CEA**;

Richiamato il Codice **CUP** dell'intervento che è: **C22G12000040002**;

VERIFICATA, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" *approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012*,

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1- La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2- **Di prendere atto** della Deliberazione G.M. n°62 del16/05/2013 recante "... - *Presa atto degli atti contabili finali ed anticipazione Oneri Saldo Finale*";
- 3- **Di dare atto** che con Determinazione S.T. n°319 del 19/12/2012 è stato già approvato il SAL Finale ed il C.R.E.;
- 4- **Di Liquidare**, come Liquidata, a favore dell'impresa **Publilux s.r.l.** con sede in Delianuova (RC) via Gramsci n°38, esecutrice dei lavori, l'importo di **€ 252,12** quali **oneri del S.A.L. Finale**, ed in riferimento alla Fattura n°13 del 20/12/2012, acquisita agli atti di questo Ente il 21/12/2012 prot. n°6683, mediante le modalità ivi riportate nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.i., avendo cura di riportare sul conseguente mandato di pagamento il codice CIG ed il Codice Cup;
- 5- **Di demandare** al Rup i consequenziali adempimenti;
- 6- **Di dare atto** che il Codice **CIG** della gara in oggetto è **4426594CEA**;
- 7- **Di dare atto** che il Codice **CUP** della gara in oggetto è **C22G12000040002**;
- 8- **Di dare atto** che la presente anticipazione è eseguita nelle more del trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria, giusto D.D.G. n°15395 del 29/10/2012, ed a valere sul Por FERS 2007-2013 Linea d'Intervento 2.1.2.1, D.D.G. n°3068 del 10/03/2012;
- 9- **Di imputare** l'importo di €252,12 al CAP. 390 RR.PP. 2012, ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione S.T. n°169/2012;
- 10- **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 11- **Di pubblicare** la presente per almeno 15 gg all'Albo On line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 69/2009;

Il Responsabile Servizi Tecnici
(Arch. Michele Politanò)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Rocco Ocello)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal _____ al _____

Galatro,li _____

Il Responsabile della Pubblicazione
.....

La presente è copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. Michele Politanò