

**COMUNE DI GALATRO**

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE LL.PP

**DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Lavori di “**Ampliamento Impianto di Pubblica Illuminazione Strada Castellace e Tre Valloni**” – Lavori in Categoria **OG10** – **Approvazione Oneri aggiuntivi ai sensi dell’art. 132 comma 3 D.lgs. 163/06 e s.m.i., Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°2 ed Ultimo** -----

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** la Deliberazione C.C. n°19 del 06/06/2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2013;

**Vista** la deliberazione G.M. n°03 del 14/01/2014, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/01/2014 dal 31/01/2014;

**Visto** il Decreto di Nomina quale Responsabile U.O. LL.PP. – Urbanistica, Erp, Patrimonio, Ambiente e Territorio ed Affari Termali, prot. n°235 del 17/01/2014;

**Visto** l’Atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°238 del 17/01/2013;

**Vista** la Deliberazione C.C. n°19/2013 con la quale è stata stanziata la somma di € 15.000,00 per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°110 del 19/09/2013 recante: Lavori di “Ampliamento Impianto di Pubblica Illuminazione Strada Castellace e Tre Valloni” – Approvazione Progetto Esecutivo;

**Richiamato** il quadro economico del Progetto Esecutivo:

**(Quadro A)**

Ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A</b>	<b>Somme per Lavori</b>	
A.1	Lavori a base d’asta	€ 13.392,70
	<b>Totale (A)</b>	<b>€ 13.392,70</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell’Amministrazione</b>	
B.1	Diritti del Rup (art. 92 comma 5 D.lgs. 163/06 e s.m.i.)	€ 268,03
<b>C</b>	<b>IVA ed eventuali altre imposte</b>	
C.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 1.339,27
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 1.607,30</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 15.000,00</b>

**Richiamata** la Determinazione S.T. n°255 del 03/10/2013 emessa a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/06, dettante altresì disposizioni di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, tali OG3 e OG10, per l’adempimento di cui l’art. 26-bis del D.L. n°69/2013 convertito, con modificazioni, in Legge n°98/2013

**Vista** la Determinazione S.T. n°260 del 08/10/2013 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori e per le categorie specifiche cui si compone l’appalto e per come segue:

- 1) **Per i Lavori Stradali (OG3):** Impresa “Nicolaci Fortunato” con sede in Laureana di Borrello (RC) c/da Talaiello snc, P.IVA 01420600809 C.F.NCLFTN75A18L063W
- 2) **Per i Lavori Impiantistici (OG10):** Ditta “Imp. Elettrici Gaudioso Lamanna” con sede in Galatro alla Via Provinciale Cantina Cordiano n°1, P. IVA 00844950808 C.F. LMN GDS65L18D864S;

**Visto** l'atto di Cottimo fiduciario stipulato in data 08/10/2013 tra questo Ente e l'impresa aggiudicataria dei lavori in Categoria OG10;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 14/10/2013

**Vista** la Determinazione S.T. n°290/2013 con la quale è stato approvato e Liquidato il S.A.L. n°1, dell'importo, di cui al Certificato di Pagamento n°1, di €7.075,72 di cui €6.432,57 per lavori ed €643,26 per IVA al 10%;

**Ritenuto che** nel corso dei lavori, e' stata verificata l'effettiva lunghezza del tratto della c/da Castellace, valorizzata per ml 912, il che ha comportato una differenza di ml di cavidotto e cavo per ml 87;

**Ritenuto che** è possibile procedere alla regolarizzazione delle quantità effettive realizzate mediante l'applicazione del disposto di cui all'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06 essendo di fatto l'ulteriore spesa necessaria contenuta entro il 5% del contratto originario (difatti l'importo necessario è pari a €461,10 al lordo del ribasso d'asta);

**Dato atto**, conseguentemente che l'importo complessivo del lotto OG10 è pari ad €10.645,06 di cui €10.088,32 per lavori a base d'asta ed €556,74 per Costo Personale, e che pertanto l'importo di affidamento, al netto del ribasso d'asta del 6,00% è pari a complessivi €10.039,76 di cui €9.483,03 per lavori, €556,74 per Costo Personale ed €1.003,98 per IVA al 10%;

**Visto** lo Stato Avanzamento Lavori n°2 ed Ultimo, redatto dal D.L., per lavori eseguiti sino al 05/11/2013, dell'importo complessivo lordo di €10.645,06 oltre IVA al 10%;

**Visto** il Certificato di Pagamento n°2, redatto dal RUP in data 27/12/2013, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 6,00%, nonché con l'applicazione degli oneri per il Costo del Personale di cui all'art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06, di €3.915,74 di cui €3.559,77 per lavori e costo personale ed €355,98 per IVA al 10%;

**Visto** il DURC regolare acquisito da questa S.A. per tramite il sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it) Prot. n°26945515 CIP. 20131188050946 emesso dall'INAIL in data 22/10/2013, utilizzabile, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge 98/2013, anche per le liquidazioni intermedie nell'ambito di validità dello stesso;

**Vista** la Fattura n°01 del 07/01/2014, acquisita agli atti il 08/01/2014 prot. n°66 dell'importo complessivo di €3.915,74 di cui €3.559,76 per lavori ed €355,98 per IVA al 10%;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto il Codice CIG** per i lavori Impiantistici (OG10) che è: **X4B0AB52EF**;

**Visto il Codice CUP** dell'intervento che è: **C21H13000370004**;

**Visto** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 30/11/2007;

**VERIFICATA**, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" *approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012*:

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto**

#### **D E T E R M I N A**

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **Di approvare gli oneri aggiuntivi** per €461,10 mediante l'applicazione del disposto di cui all'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06 essendo di fatto l'ulteriore spesa necessaria contenuta entro il 5% del contratto originario;

- 3) **Di dare atto, pertanto, che l'importo di affidamento**, al netto del ribasso d'asta del 6,00%, è pari a complessivi **€ 11.043,72** di cui €10.039,76 per lavori e costo personale (€9.483,03 per lavori + € 556,73 per Costo Personale) ed €1.003,98 per IVA al 10%;
- 4) **Di dare atto** dell'avvenuta emissione del S.A.L. n°2, per lavori eseguiti sino al 05/11/2013, relativamente ai lavori di cui all'oggetto e per la Categoria OG10;
- 5) **Di Approvare**, come **Approva, il S.A.L. n°2 ed Ultimo**, per lavori eseguiti sino al 05/11/2013, relativamente ai lavori di cui all'oggetto e per la Categoria OG10, dell'importo complessivo lordo di €10.645,06 oltre IVA al 10%;
- 6) **Di Approvare**, come **Approva, il Certificato di Pagamento n°02**, relativo al S.A.L. n°2 ed Ultimo, redatto dal Rup in data 27/12/2013, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 6,00% e con l'applicazione degli oneri per il Costo del Personale di cui all'art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06, di €3.915,74 di cui €3.559,77 per lavori ed €355,98 per IVA al 10%;
- 7) **Di Liquidare**, come **Liquida**, a favore dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto "Lamanna Gaudio" P.IVA 00844950808, per la Categoria OG10, l'importo complessivo di € 3.915,74 di cui €3.559,77 per lavori ed €355,98 per IVA al 10%, e per come in Fattura n°01/2014;
- 8) **Di dare atto** che il Codice CIG per il lotto OG10 è: **X4B0AB52EF**;
- 9) **Di dare atto** che il Codice CUP è **C21H13000370004**;
- 10) **Di Imputare** l'importo complessivo di **€ 3.915,74** al Cap. 481 RRPP 2013, ove esiste impegno di spesa assunto con Determina S.T. n°255/2013;
- 11) **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 12) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi della Legge 69/09;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Michele Politanò)

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

Oggetto: **Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse** in relazione al procedimento di **“Lavori di “Ampliamento Impianto di Pubblica Illuminazione Strada Castellace e Tre Valloni” – Lavori in Categoria OG10 – Approvazione Oneri aggiuntivi ai sensi dell’art. 132 comma 3 D.lgs. 163/06 e s.m.i., Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°2 ed Ultimo -----**

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anogia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della procedura di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

### D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - o legami professionali;
  - o legami societari;
  - o legami associativi;
  - o legami politici;
  - o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

Per le funzioni di: Responsabile Servizi Tecnici/Rup  
(Architetto Michele Politanò)  
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

### PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria  
IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Rocco Ocello)  
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Galatro, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

.....

La presente è copia conforme all’originale  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Arch. Michele Politanò