

COMUNE DI GALATRO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE

Oggetto: **“Recupero Riuso ex Scuola Elementare Domus Acquae – Lavori di Completamento”**
“Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” – Delibera CIPE 89/2012” – Liquidazione SALDO S.A.L. n°1 -----

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione C.C. n°13 del 29/04/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2014;

Vista la deliberazione G.M. n°38 del 30/04/2015, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/05/2015 al 31/07/2015;

Visto il Decreto di nomina quale Responsabile U.O. LL.PP. prot. n°1888 del 06/01/2015;

Visto l’atto di conferimento della Posizione Organizzativa prot. n°1891 del 06/05/2015;

Premesso che:

- la Regione Calabria, Dipartimento 8 Urbanistica e Governo del Territorio con D.D.G. n°3582 del 04/04/2008 ha approvato il “Bando pubblico per la selezione di interventi relativi a “Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” - Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva Aree Urbane” e Delibera CIPE 3/06 APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”;
- questo Ente, ai fini della partecipazione al Bando di cui sopra, con Deliberazione G.M. n°111 del 25/07/2008 ha aderito al PIT 20 Aspromonte;
- con Deliberazione G.M. n°112 del 25/07/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori dell’intero raggruppamento di Comuni in seno al PIT 20, per come sopra costituito;
- la Regione Calabria con D.D.G. n°6642 del 29/04/2009 ha Adottato la Graduatoria e gli Atti della Commissione di Valutazione di cui alle DDG n. 12181 del 05 settembre 2008 e n. 19899 del 28/11/2008;
- questo Ente è risultato ammesso a finanziamento per l’esecuzione dei lavori di **“Recupero riuso ex scuola elementare Domus Aquae”** per l’importo complessivo di €345.892,72;
- in data 12/05/2009 è stata sottoscritta, tra questo Comune e il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, la convenzione regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro POR CALABRIA FAS 2007/2013, relativo ai progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria;
- con Determinazione S.T. n°131 del 04/08/2009, è stato conferito all’Architetto A. Albanese l’incarico, dei servizi tecnici di progettazione definitiva, Esecutiva nonché coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
- con Determinazione S.T. n°208 del 27.11.2009, è stato conferito al Dott. Geologo Marilena Romeo, l’incarico per lo Studio Geologico ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- con Deliberazione G.M. n°132 del 11.11.2009 è stato approvato il progetto Definitivo relativo ai lavori di “Recupero riuso ex scuola elementare Domus Acquae”, dell’importo complessivo di €345.892,72;
- con Deliberazione G.M. n°11/2010 è stato riapprovato il progetto esecutivo;
- con Determinazione S.T. n°2 del 21.01.2010, ai sensi art. 11 comma 2 D.lgs. 163/06, è stato avviato, mediante procedura Aperta, il procedimento per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 03/03/2010 è stata esperita gara d’appalto, mediante procedura aperta, presso la SUAP di Reggio Calabria con le risultanze del verbale di gara redatta nella medesima data, dal quale si evince che prima classificata è l’impresa Furfaro Costruzioni SRL con sede in Via Strada Statale 111 n°64 – 89013 Gioia Tauro, che ha offerto il ribasso del 27,833% sull’importo a base d’asta;

- con Determinazione S.T. n°56/2010 si è preso atto del verbale di gara del 03/03/2010, relativo ai lavori in oggetto, e nel contempo si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente detti lavori, all'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. con sede in via Strada Statale 111 n.64 – 89013 Gioia Tauro (RC);
- con Determinazione S.T. n°70 del 23/04/2010 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. con sede in via Strada Statale 111 n°64 – 89013 Gioia Tauro (RC);
- con Deliberazione G.M. n°66 del 04/05/2010 è stato rimodulato il Q.E. del progetto Esecutivo in forza del ribasso d'asta conseguito in sede di gara e distinto per come segue:

(QUADRO A)

A)	Per Lavori ed Oneri	
a.1	Per Lavori	€ 197.316,03
a.2	Per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3500,00
a.3	SOMMANO PER LAVORI	€ 200.816,03
B)	Somme a disposizione	
b.1	Competenze Tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza, Contabilità, C.R.E., ecc..;	€ 23.418,00
b.2	Competenze Tecniche per Relazione Geologica	€ 1.879,43
b.3	Indagini Geognostiche	€ 1.000,00
b.4	Competenze per Collaudo Statico, in corso d'opera ed Amministrativo	€ 3.500,00
b.5	Diritti del RUP (0,5%)	€ 1.384,58
b.6	Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00
b.7	Spese Generali Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) – 0,5%	€ 1.384,58
b.8	Totale Competenze e Spese (pari al 11,94% di a.3 di progetto nel quadro A)	€ 33.066,59
C)	IVA	
c.1	- sui lavori (10%)	€ 20.081,60
c.2	- Contributo C.N.P.A.IA (2%) su voce b.1	€ 468,36
c.3	- Contributo EPAP (2%) su voce b.2.	€ 37,59
c.4	- contributo C.N.P.A.I.A. (2% su voce b.4)	€ 70,00
c.5	- su competenze e C.N.P.A.I.A (20% su b.1 + c.2)	€ 4.777,27
c.6	- su comp. Geologiche e contributo EPAP (20% su B.2 + c.3)	€ 383,41
c.7	- su indagini geognostiche (20% su voce b.3)	€ 200,00
c.8	- su competenze di collaudo (20% su voce b.4 + c.4)	€ 714,00
D)	Imprevisti (max 5% importo di aggiudicazione)	€ 10.040,80
d.1	IVA su imprevisti (10%)	€ 1.004,08
	Totale somme a disposizione	€ 70.843,70
	Totale somme attuazione intervento	€271.659,73
	Economie conseguite dal ribasso d'asta	€ 74.232,99
	Totale complessivo	€345.892,72

- con Deliberazione G.M. n°71 del 13/05/2010 è stato stabilito che l'attività e la gestione delle strutture, postuma a fine lavori, saranno curate dall'Ente stesso;
- con l'impresa aggiudicataria è stato stipulato giusto contratto d'appalto in data 10/06/2010 rep. n°436 e registrato a Palmi il 17/06/2010 al n°199 S1;

Atteso che tra l'intervento di cui trattasi vi sono lavori di natura strutturale, difatti è stata depositata, presso il Servizio di Edilizia Asismica di RC, giusta D.I.A. registrata al prot. n°2425 del 29/03/2010 Pratica n°1020123;

Visto il verbale di inizio lavori avvenuto il 30/07/2010;

Vista la Determinazione S.T. n°188 del 01/09/2010 con la quale è stato affidato l'incarico del Collaudo in corso d'opera e Statico;

Vista la nota della Regione Calabria prot. n°8217 del 04/10/2010 con la quale è trasmesso il D.D.G. n°13772 del 29/09/2010 di proroga della convenzione dal 30/09/2010 al 30/09/2011;

Vista la Determinazione S.T. n°280 del 20/12/2010 recante "Presa atto dimissioni collaudatore designato ed provvedimento di nuovo Affidamento incarico per collaudo in corso d'opera e statico".

Vista la Determinazione S.T. n°37 del 15/02/2011 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1 per l'importo lordo di €56.181,11 oltre IVA per come dovuta;

Visto il Certificato di Pagamento n°1, emesso dal RUP in data 24/01/2011, per l'importo complessivo di € 45.166,74 di cui €41.060,67 per lavori ed oneri sicurezza ed €4.106,07 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°31 del 03.03.2011 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di € 45.166,74 all'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. da Gioia Tauro – P. IVA n° 02415250808,

somma coincidente con il S.A.L. n°1 ed in considerazione del fatto che la Regione Calabria non ha provveduto a trasferire i fondi concessi e necessari all'esecuzione dell'intervento e di cui all'art. 12 della Convenzione, quantunque richiesti con nota del 12/01/2010 prot. n°376;

Vista la Determinazione S.T. n°64 del 08/03/2011 con la quale è stato liquidato il S.A.L. n°1 dell'importo complessivo di €45.166,74;

Vista la Deliberazione G.M. n°46 del 22/03/2011 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di € 3.000,00 quale acconto sulle competenze tecniche di progettazione;

Vista la Determinazione S.T. n°108 del 11/04/2011 con la quale è stato liquidato l'acconto di €3.000,00 sulle competenze tecniche di progettazione sull'importo complessivo di €12.336,42;

Vista la Determinazione S.T. n°144 del 17/05/2011 con la quale è stata approvata la variante per lavori migliorativi ed aggiuntivi, ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché nel rispetto di quanto dettato dal disciplinare di finanziamento dettato dalla Regione Calabria, della quale si riporta il quadro economico (nella colonna Q.E. perizia):

(Quadro B)

A)	Per Lavori ed Oneri	Q.E. rimodulato	Q.E. Perizia	Differenza
a.1	Per Lavori	€ 197.316,03	€ 207.314,80	+ €9.998,77
a.2	Per Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3500,00	€ 3.500,00	=
a.3	SOMMANO PER LAVORI	€ 200.816,03	€ 210.814,03	+ €9.998,77
B)	Somme a disposizione			
b.1	Competenze Tecniche di Progettazione, D.L., Sicurezza, Contabilità, C.R.E., ecc..;	€ 23.418,00	€ 23.418,00	=
b.2	Competenze Tecniche per Relazione Geologica	€ 1.879,43	€ 1.879,43	=
b.3	Indagini Geognostiche	€ 1.000,00	€ 1.000,00	=
b.4	Competenze per Collaudo Statico, in corso d'opera ed Amministrativo	€ 3.500,00	€ 3.500,00	=
b.5	Diritti del RUP (0,5%)	€ 1.384,58	€ 1.384,58	=
b.6	Spese per pubblicità ed adempimenti amministrativi	€ 500,00	€ 500,00	=
b.7	Spese Generali Stazione Unica Appaltante Provinciale (SUAP) – 0,5%	€ 1.384,58	€ 1.384,58	=
b.8	Totale Competenze e Spese (pari al 11,94% di a.3 di progetto nel quadro A del progetto rimodulato)	€ 33.066,59	€ 33.066,59	=
C)	IVA			
c.1	- sui lavori (10%)	€ 20.081,60	€21.081,48	+ € 999,88
c.2	- Contributo C.N.P.A.IA (2%) su voce b.1	€ 468,36	€ 936,72	+ € 468,36
c.3	- Contributo EPAP (2%) su voce b.2.	€ 37,59	€ 37,59	=
c.4	- contributo C.N.P.A.I.A. (2% su voce b.4)	€ 70,00	€ 140,00	+ € 70,00
c.5	- su competenze e C.N.P.A.I.A (20% su b.1 + c.2)	€ 4.777,27	€ 4.870,94	+ € 93,67
c.6	- su comp. Geologiche e contributo EPAP (20% su B.2 + c.3)	€ 383,41	€ 383,41	=
c.7	- su indagini geognostiche (20% su voce b.3)	€ 200,00	€ 200,00	=
c.8	- su competenze di collaudo (20% su voce b.4 + c.4)	€ 714,00	€ 728,00	+ € 14,00
D)	Imprevisti (max 5% importo di aggiudicazione)	€ 10.040,80	€42,03	- €9.998,77
d.1	IVA su imprevisti (10%)	€ 1.004,08	€ 4,20	- € 999,88
	Totale somme a disposizione	€ 70.843,70	€61.490,96	
	Totale somme attuazione intervento	€271.659,73	€272.304,99	+ €645,26
	Economie conseguite dal ribasso d'asta	€ 74.232,99	€ 73.587,73	- €645,26
	Totale complessivo	€345.892,72	€345.892,72	=

Visto l'atto di sommissione ed il verbale NP, stipulato, tra questo Ente e l'impresa affidataria dei lavori, in data 30/05/2011 rep. n°443 e registrato a Palmi il 01/06/2011 al N°176 S1;

Vista la Determinazione S.T. n°160 del 17/06/2011 di approvazione del S.A.L. n°2, per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2011, dell'importo complessivo di €117.175,53 al lordo del ribasso d'asta del 27.833% oltre oneri sicurezza ed IVA al 10%;

Visto il Certificato di Pagamento n°2, emesso dal RUP in data 23/05/2011, per l'importo complessivo di € 49.311,44 di cui €44.828,58 per lavori ed oneri sicurezza ed €4.482,86 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°161 del 22/11/2011 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €30.000,00 a favore dell'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l., P. IVA n°02415250808, a valere quale acconto del S.A.L. n°2 e del connesso Certificato di Pagamento n°2;

Vista la Determinazione S.T. n°316 del 24/11/2011 con la quale è stato liquidato l'acconto di €30.000,00 a valere quale acconto del S.A.L. n°2 e del connesso Certificato di Pagamento n°2;

Visto il Verbale di Sospensione Cautelativa dei lavori per mancato trasferimento dei fondi di finanziamento da parte della Regione Calabria, redatto da tutte le figure coinvolte nell'attuazione dell'intervento in data 15/07/2011;

Dato atto dell'Informazione Prefettizia prot. n°6641 del 02/02/2012 con carattere Interdettiva emessa nei confronti della Impresa Furfaro Costruzioni s.r.l. con sede in Gioia Tauro (RC) via Strada Statale 111 n°44, aggiudicataria dei lavori in oggetto, e trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria il 06/02/2012 prot. n°43383 ed acquisita agli atti di questo Ente il 06/02/2012 prot. n°700;

Vista la Determinazione S.T. n°55 del 05/03/2012 con la quale è stato risolto il contratto con l'impresa aggiudicataria per intervenuta informativa prefettizia interdettiva ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. 252/98;

Vista la Richiesta, eseguita dal Rup con nota prot. n°1264 del 05/03/2012, rivolta al D.L. e relativa alla predisposizione e consegna della contabilità per lavori eseguiti sino alla data del 15/07/2011, data di sospensione cautelativa dei lavori;

Vista la Determinazione S.T. n°89 del 13/04/2012 di approvazione del S.A.L. n°3 per lavori eseguiti a tutto il 15/07/2011, data in cui i lavori sono stati sospesi in via cautelativa per mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e di conseguenza per la mancata possibilità da parte di questo Ente di onorare gli impegni contrattuali con l'impresa esecutrice, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 11 del D.P.R. 252/98, dell'importo complessivo di € 179.510,78 al lordo del ribasso d'asta del 27.833% oltre oneri sicurezza ed IVA al 10%;

Visto, conseguentemente, il Certificato di Pagamento n°3 emesso dal Rup in data 14/03/2012, relativo al S.A.L. n°3, dell'importo complessivo di €50.199,12 di cui €45.635,56 per lavori ed oneri sicurezza ed € 4.563,56 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°86 del 05/07/2012 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €19.311,44 a favore dell'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l., P. IVA n°02415250808, a valere quale saldo del S.A.L. n°2 e del connesso Certificato di Pagamento n°2;

Vista la Determinazione S.T. n°170 del 12/07/2012 con la quale è stato liquidato l'importo di €19.311,44 a favore dell'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l., a valere quale saldo del S.A.L. n°2 e del connesso Certificato di Pagamento n°2;

Vista la Deliberazione G.M. n°137 del 22/11/2012 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di €30.000,00 a favore dell'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l., P. IVA n°02415250808, a valere quale Acconto del S.A.L. n°3 e del connesso Certificato di Pagamento n°3;

Vista la Determinazione S.T. n°304 del 07/12/2012 con la quale è stato liquidato l'importo di €30.000,00 a favore dell'impresa Furfaro Costruzioni s.r.l., a valere quale Acconto del S.A.L. n°3 e del connesso Certificato di Pagamento n°3;

Richiamata la Determinazione S.T. n°193 del 15/07/2013 recante: “omissis - Riavvio Procedure per il completamento dell'intervento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.”;

Vista la Determinazione S.T. n°198 del 23/07/2013 recante: “..... omissis ... - *Presa atto disponibilità all'esecuzione del Completamento dei Lavori del II° classificato ed Aggiudicazione Provvisoria*”

Vista la Determinazione S.T. n°231 del 04/09/2013 con la quale è stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva dei lavori di Completamento all'impresa classificata quale II^a nella gara originaria e qualificata in “**CO.GE.PA. s.a.s.**” con sede in via Nazionale n°245 Pellaro di Reggio Calabria (RC) P. IVA 01173010800, per l'importo, al lordo del ribasso del 27,833%, di **€ 93.905,10** (€ 273.415,88 “base d'asta” - € 179.510,78 “*eseguiti sino alla risoluzione*”), oltre €875,00 per Oneri Sicurezza ed oltre IVA al 10%;

Visto il Contratto d'appalto, stipulato tra questo Ente e L'impresa CO.GE.PA. sas, Rep. n°453 del 19/12/2013 e Reg. a Palmi il 19/12/2013 al n°3371 S 1T;

Richiamata la Nuova Convenzione stipulata tra questo Ente e la Regione Calabria in data 13/05/2013 e registrata al Rep. n°1003, che integra e modifica l'originaria Convenzione rep. n°2899 del 12/05/2013, che detta disposizioni per l'effettivo finanziamento dell'intervento nonché specifiche attuative;

Vista la Determinazione S.T. n°276 del 09/15/2014 con la quale è stato approvato il **S.A.L. n°1**, redatto dal D.L. per lavori eseguiti a tutto il 05/12/2014, ed acquisito agli atti di questo Ente il 09/12/2014 al prot. n°5434 dell'importo al lordo del ribasso d'asta del 27,833% di €59.344,32 per lavori ed €552,91 per Oneri sicurezza, nonché il **Certificato di Pagamento n°1**, redatto dal Rup in data 09/12/2014, dell'importo complessivo di €47.482,37 di cui €43.165,79 per lavori ed oneri sicurezza ed €4.316,58 per IVA al 10%;

Vista la Deliberazione G.M. n°108 del 11/12/2014 con la quale è stata autorizzata la liquidazione in anticipazione dell'importo del certificato di Pagamento n°1, nelle more del trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria, quantunque a valere sulla Delibera Cipe n°89/2012;

Vista la Fattura n°87 del 12/12/2014, trasmessa dall'impresa esecutrice ed acquista agli atti di questo Ente il 15/12/2014 prot. n°5524 dell'importo pari al Certificato di Pagamento n°1;

Vista la Determinazione S.T. n°280 del 15/12/2014 con la quale è stato erogato, nelle more del trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria, un acconto di €20.000,00;

Considerato che l'impresa esecutrice con istanza n°812668000000005 del 16/12/2014, ha avanzato richiesta, tramite la piattaforma MEF, di certificazione di crediti ai sensi del Decreto del MEF di attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n°185/2008 e s.m.i.;

Dato atto che questo Ente con Certificazione n°912668000000002, mediante la Piattaforma MEF, ha riconosciuto totalmente il credito dell'impresa esecutrice e di cui alla Fattura n°87 del 12/12/2014, il cui relativo importo dovrà essere liquidato entro il 31/01/2015;

Vista la Deliberazione G.M. n°08 del 29/01/2015 con la quale è stata autorizzata la liquidazione in anticipazione di un II° acconto di €20.000,00 tale da soddisfare l'impegno assunto tramite la piattaforma MEF in scadenza il 31/01/2015;

Vista la Determinazione S.T. n°25 del 30/01/2015 con la quale è stato liquidato il II° acconto di €20.000,00 a favore dell'impresa esecutrice, per gli adempimenti assunti da questo Ente attraverso la piattaforma MEF e nelle more del trasferimento delle risorse da parte della Regione Calabria;

Visto il Decreto D.G. n°1011 del 19/02/2015, con il quale la Regione ha proceduto al trasferimento dei fondi relativi al II° Acconto per € 81.497,91, necessari al pagamento dei conseguenti impegni assunti per l'attuazione del progetto di che trattasi;

Vista la Reversale d'incasso n°119 del 16/06/2015 con la quale questo Ente ha incassato l'importo di cui al D.D.G. n°1011 del 19/02/2015;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione del saldo del Certificato di Pagamento n°1 dell'importo di € 7.482,32 (€47.482,37 - €40.000,00);

Richiamata la Fattura n°87 del 12/12/2014, trasmessa dall'impresa esecutrice ed acquista agli atti di questo Ente il 15/12/2014 prot. n°5524;

Ritenuto di procedere in merito;

Visto il Codice **CIG: 6046976A72**;

Visto il Codice **CUP** dell'intervento che è: **C28C10000000002**;

VERIFICATA, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" *approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012*,

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto

D E T E R M I N A

- 1- La narrativa** che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2- Di prendere atto** della reversale d'incasso n°119 del 16/06/2015 con la quale questo Ente ha incassato l'importo di cui al D.D.G. n°1011 del 19/02/2015, necessari al pagamento dei conseguenti impegni assunti per l'attuazione del progetto di che trattasi;
- 3- Di Liquidare**, come **Liquida**, a favore dell'impresa esecutrice "CO.GE.PA. di Pavone Ing. Giuseppe s.a.s" quale **SALDO** del **S.A.L. n°1** e del Certificato di Pagamento n°1, l'importo di **€ 7.482,37**, ed in riferimento alla Fattura n°87/2014 acquisita agli atti di questo Ente il 15/12/2014 prot. n°5524 mediante accredito su C.C. Bancario per come nella medesima fattura indicato, nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 4- Di dare atto** che la liquidazione di che trattasi non è soggetta alla procedura di scissione dei pagamenti in quanto la fattura è stata emessa nell'anno 2014;
- 5- Di Dare atto** che il Codice CIG è: **6046976A72**;

- 6- **Di dare** atto che il Codice CUP del progetto è: **C28C1000000002**;
- 7- **di dare atto** che le risorse necessarie sono allocate al Cap. 1018 RRPP 2009 denominato “Realizzazione Domus Acquae”, ove esiste impegno assunto con determina S.T. n. 123 del 23/07/2009, a valere sul finanziamento concesso dalla Regione Calabria;
- 8- **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 9- **Di pubblicare** la presente per almeno 15 gg all’Albo On line di questo Ente ai sensi dell’art. 32 comma 1 Legge 69/2009;

Il Responsabile Servizi Tecnici
(Arch. Michele Politanò)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

Oggetto: **Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse** in relazione al procedimento di: *“Recupero Riuso ex Scuola Elementare Domus Acquae – Lavori di Completamento”, Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria” – Delibera CIPE 89/2012” – Liquidazione SALDO S.A.L. n°1 -----*

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anogia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento della procedura di cui all’oggetto,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- o legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - o legami professionali;
 - o legami societari;
 - o legami associativi;
 - o legami politici;
 - o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;

Per le funzioni di: Responsabile Servizi Tecnici/Rup
(Architetto Michele Politanò)
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Rocco Ocello)

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal _____ al _____
Galatro,li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

.....

La presente è copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. Michele Politanò