

**COMUNE DI GALATRO**

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE LL.PP

**DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** Lavori di "Pavimentazione viale adiacenze Caserma C.C. e messa in sicurezza area soprastante" – **Approvazione e Liquidazione S.A.L. n°2;** -----

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la deliberazione G.M. n°59 del 09/05/2013, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/05/2013 dal 31/07/2013;

**Vista** la Deliberazione G.M. n°61 del 09/05/2013 recante Assegnazione Provvisoria capitoli PEG ai Responsabili dei Servizi periodo dal 01/05/2013 al 31/07/2013;

**Visto** il Decreto di Nomina quale Responsabile U.O. LL.PP. – Urbanistica, Erp, Patrimonio, Ambiente e Territorio ed Affari Termali, prot. n°2357 del 15/05/2013;

**Visto** L'Atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°2360 del 15/05/2013;

**Vista la Deliberazione C.C. n°29 del 28/09/2012** con la quale sono state assegnate le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 25.000,00;

**Vista la Deliberazione G.M. n°141 del 22/11/2012** con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, del quale si riporta il Q.E.:

ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A</b>	<b>Somme per Lavori</b>	
A.1	Lavori a base d'asta	€ 22.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 321,00
	<b>Totale (A)</b>	<b>€ 22.321,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B.1	Diritti del Rup (art. 92 comma 5 D.lgs. 163/06 e s.m.i.)	€ 446,42
B.2	Imprevisti	€ 0,48
<b>C</b>	<b>IVA ed eventuali altre imposte</b>	
C.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 2.232,10
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 2.679,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 25.000,00</b>

**Vista** la Determinazione S.T. n°321 del 20/12/2012 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.lgs. 163/06 e s.m.i., la procedura di individuazione dell'operatore economico e dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 1 lettera b) e dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed impegnata la relativa spesa;

**Vista la Determinazione S.T. n°67 del 18/03/2013** con la quale è stato approvato il verbale di gara e disposta l'aggiudicazione Provvisoria dei Lavori a favore dell'impresa individuale "Manduci Maurizio", con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806;

**Vista la Determinazione S.T. n°106 del 26/04/2013**, di Aggiudicazione Definitiva dei Lavori a favore dell'impresa individuale "Manduci Maurizio", con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806, per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 4,00%, pari ad € 21.441,00 di cui € 21.120,00 per lavori ed € 321,00 per Oneri Sicurezza oltre IVA al 10%;



COPIA

**Visto** l'atto di cottimo fiduciario redatto in data 02/05/2013, recante patti e condizioni per l'attuazione dell'intervento;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 02/05/2006 con decorrenza dal 06/05/2013;

**Visto** il Verbale redatto in data 13/05/2013, con il quale i lavori son stati sospesi a causa della non accettazione del D.L. del materiale per pavimentazione (ovvero cubetti per colorazione difformi da quanto previsto in sede progettuale);

**Visto** il Verbale di ripresa dei lavori del 20/05/2013;

**Vista** la Determinazione S.T. n°129/2013 recante l'approvazione e la liquidazione del S.A.L. n°1 per lavori eseguiti sino al 23/05/2013;

**Visto** lo Stato Avanzamento Lavori n°2, per lavori eseguiti sino al 26/06/2013, redatto dal D.L. in data 27/06/2013, per l'importo, al lordo del ribasso d'asta del 4,00%, di € 18.412,70 per lavori ed € 258,47 per O.S., oltre Iva al 10%, costituito dai seguenti elaborati:

- S.A.L. n°2;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;

**Visto** il Certificato di Pagamento n°2 del S.A.L. n°2, redatto dal Rup in data 27/05/2013, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali, pari ad € 10.983,29 di cui € 9.984,81 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 998,48 per IVA al 10%;

**Visto** l'art. 31 comma 5 del D.L. n°69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", pubblicato in G.U. n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50, che dispone la validità del DURC in giorni 180 dalla data del suo rilascio, provvedendo di fatto le S.A. ad acquisirlo d'ufficio ogni tal tempo, utilizzandolo conseguentemente, nel periodo, per le finalità dei pagamenti dei S.A.L. maturandi;  
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013

**Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**, rilasciato con esito REGOLARE in data 26/06/2013, ed in conseguenza della richiesta avanzata da questo Ente, per tramite il sistema on line [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), in data 23/05/2013 prot. n°24733143 CIP 20130889475921;

**Dato atto**, pertanto, della Validità, per le finalità di cui alla presente, del DURC prot. n°24733143 CIP 20130889475921;

**Vista la Fattura** n°21 del 27/06/2013, emessa dall'O.E. affidatario dei lavori, acquisita agli atti di questo Ente il 28/06/2013 prot. n°3143, dell'importo complessivo di € 10.983,29 di cui € 9.984,81 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 998,48 per IVA al 10%;

**Espletata** la verifica di inadempienza ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n°602/1973, in dalla quale si rileva che trattasi di "Soggetto non inadempiente";

**Richiamato** il Codice CIG: **X1C07E952D**;

**Richiamato** il Codice CUP: **C29D12000380004**;

**Visto** il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione C.C. n°43 del 30/11/2007;



**VERIFICATA**, in adempimento all'art. 3 del "Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile ai sensi dell'art.147 del D.lgs.267/2000" *approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012:*

- La regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;

**Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto e per l'effetto**

### **D E T E R M I N A**

- 1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **Di prendere atto** dell'avvenuta emissione del S.A.L. n°2 in data 27/06/2013 in merito ai lavori di cui all'oggetto;
- 3) **Di Approvare**, come Approva, lo **Stato Avanzamento Lavori n°2** (S.A.L. n°2), redatto dal D.L. per lavori eseguiti sino al 26/06/2013, dell'importo totale, al lordo del ribasso d'asta del 4,00%, di € 18.412,70 per lavori ed € 258,47 per O.S., oltre Iva al 10%;
- 4) **Di approvare**, come Approva, il **Certificato di Pagamento n°2**, relativo al **S.A.L. n°2**, dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute contrattuali, pari ad € **10.983,29** di cui € 9.984,81 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 998,48 per IVA al 10%;
- 5) **Di Liquidare, come Liquidata**, a favore dell'**impresa Manduci Maurizio** con sede in Galatro (RC) via S. Nicola n°17 P. IVA 02695930806, esecutore dei lavori, l'importo complessivo di € **10.983,29** di cui € 9.984,81 per lavori ed Oneri Sicurezza ed € 998,48 per IVA al 10%, di cui alla Fattura n°21 del 27/06/2013, registrata al prot. n°3143 del 28/06/2013, secondo le modalità in essa riportate, nel rispetto della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 6) **Di dare atto** che il Codice CIG è **X1C07E952D**;
- 7) **Di dare atto** che il Codice CUP è **C29D12000380004**;
- 8) **Di Imputare** l'importo complessivo di € **10.983,29** al Cap. 449 RRPP 2012, ove esiste impegno di spesa assunto con Determinazione S.T. n°321/2012;
- 9) **Di trasmettere** la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità amministrativa;
- 10) **Di Disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio On line del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi della Legge 69/09;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(Arch. Michele Politanò)  
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)

**PARERE FAVOREVOLE**  
**In ordine alla regolarità contabile**  
**attestante la copertura finanziaria**  
**IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO**  
**(Dott. Rocco Ocello)**  
**(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa**  
**ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/93)**

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Galatro, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

.....

La presente è copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Arch. Michele Politanò

